

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

---

№ 7

29 мая 2023 года

**Присутствовали:**

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления  
К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;  
Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;  
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;  
Е.В. Смирнова, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа;  
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;  
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным системам управления администрации Лазовского муниципального округа;  
В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского муниципального округа.  
Д.С. Кадурын, начальник юридического отдела администрации Лазовского муниципального округа.

На заседании присутствует 11 из 17 членов комиссии. Кворум имеется.

**I. О ходе реализации Национального проекта "Образование" Современная школа и текущем статусе по строительству средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с.**

**Киевка**

(Е.Н. Афанасьева)

**РЕШИЛИ:**

Принять информацию к сведению, к следующему заседанию муниципального проектного комитета Е.Н. Афанасьевой подготовить информацию о сроках проведения экспертизы и дальнейшему движению работ в данном направлении.

1. Отделом закупок направлен пакет документов для проведения государственной экспертизы, ожидание результатов проведения экспертизы.

**II. О текущем статусе по ремонту тротуара с. Лазо**

( Е.Н. Афанасьева)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. 25.05.2023 г. заключен муниципальный контракт с «И.П. Хачатрян А.Г.», сроки выполнения работ до 31.07.2023 г., завершение первого этапа работ 01.06.2023 г. со дня подписания контракта.

**III. О ходе завершения реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12**

(К.В. Суханов, Д.В. Стышова)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. 26.05.2023 г. выполнена приемка выполненных работ, составлены и подписаны акты приемки выполненных работ.
2. 01.06.2023 г. состоится торжественное открытие детской площадки.

**IV. О ходе завершения реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи.**

(Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению «Твой проект» ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи, в настоящее время работы в стадии завершения, подрядчик запросил приемку

выполненных работ на 02.06.2023 г.

**V. О ходе реализации Национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни,**

(Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, держать ситуацию на особом контроле, при неисполнении условий и сроков муниципального контракта вызвать Редченкова Владимира Владимировича на очередное заседание муниципального проектного комитета для разьяснения текущей ситуации.

1. Работы по устройству площадки ГТО, согласно Муниципального контракта завершаются 30.05.2023 г. В настоящее время у подрядчика возникла проблема с поставкой плитки из резиновой крошки.

**Заключительное слово Шлапунова Ирина Ринадовна: следующее заседание состоится 13.06.2023 года все вопросы остаются на контроле, руководителям отделов подготовить информацию по исполнению муниципальных контрактов и при неисполнении приглашать представителей подрядных организаций для разьяснения текущей ситуации. На следующие очередное заседание муниципального проектного комитета пригласить Емельяненко А.В. и Абаньшина А.В. для разьяснения ситуации по неисполнению условий и сроков выполнения муниципальных контрактов (содержание мест площадок ТКО, окоску территорий ЛМО, содержание мест захоронений ЛМО) В повестку дня включить работы по разработке ПСД школы с. Киевка, работы по ремонту тротуара с. Лазо, работы по устройству площадки ГТО.**

Председатель проектного  
комитета



С.П. Осипов

Секретарь заседания



И.В. Нагайцев