

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 8

14 июня 2023 года

Присутствовали:

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления
К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;
Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;
Е.В. Смирнова, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа;
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;
В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского муниципального округа.

На заседании присутствует 9 из 17 членов комиссии. Кворум имеется.

I. О текущем статусе по строительству общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с.Киевка

(Е.Н. Афанасьева)

Пакет документов направлен в КГАУ «Примгосэкспертиза» для заключения государственной экспертизы. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет объявлен аукцион, проект контракта на ПСД подготовлен.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

II. О текущем статусе по ремонту тротуара с. Лазо

(К.В. Суханов)

Демонтажные работы, согласно графика выполнения работ по заключенному муниципальному контракту от 23.05.2023г. с «И.П. Хачатрян А.Г., выполнены в установленные сроки. Начаты работы второго этапа по устройству основания тротуара, частичная установка бортовых камней.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

III. О принятии работ и открытию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", детская площадка в пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12

(Д.В. Стышова)

Контракт исполнен в полном объеме. Объект принят приемочной комиссией 26 мая 2023 года, замечаний не выявлено. Торжественное открытие площадки состоялось 01 июня 2023 года.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

IV. О завершении работ проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", дом культур с. Сокольчи.

(Н.А. Герасименко)

Работы по ремонту помещения клуба с.Сокольчи по заключенному муниципальному контракту от 20.03.2023г с ИП Шабурникова И.С. выполнены в установленные сроки графика выполнения работ. Объект приемочной комиссией не принят 02.06.2023 г., выявлены нарушения. Срок исправления недочетов установлен до 25 июня 2023 года. Контракт будет исполнен с нарушениями сроков исполнения контракта, с начислением штрафных санкций.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, и.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики» написать официальное письмо о вызове к следующему проектному заседанию подрядчика Шабурникову И.С., для разъяснения. Так же написать претензионное письмо в их адрес. Держать на особом контроле.

V. О ходе реализации Национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни.

(Н.А. Герасименко)

- 1) Выполнение работ по устройству площадки ГТО (без монтажа оборудования), согласно муниципального контракта заключенного от 03.04.2023г должны были завершиться 30.05.2023 г.. В настоящее время у подрядчика возникла проблема с поставкой плитки из резиновой крошки.
- 2) Срок поставка и монтажа спортивно-технологического оборудования для создания площадки ГТО по заключенному муниципальному контракту от 04 апреля 2023 года закончился 07 июня 2023 года.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, держать на особом контроле. И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики» написать официальное письмо о вызове подрядчиков ООО «МТО» и ООО «Сила стали» на приемочную комиссию для разъяснения неисполнения условий и сроков выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам.

VI. Разъяснение причин неисполнения условий и сроков выполнения по муниципальным контрактам.

(Филиал «Лазовский» АО «Примавтодор»; ИП Абаньшин А.А.; ИП Емельяненко А.В.)

- 1) Директор филиала «Лазовский» АО «Примавтодор» Кудрявцев Олег Александрович пояснил, что все контракты прорабатываются, ведутся работы по улучшению качества работ по исполнению контрактов. Для этого нужно, согласно перечня населенных пунктов указанных в муниципальных контрактах на выполнение работ от каждого начальника территориального отдела подать письменную заявку в филиал.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

- 2) Индивидуальный предприниматель Абаньшин Александр Анатольевич пояснил:
 - по заключенному муниципальному контракту от 05.04.2023 года на выполнение работ по содержанию мест захоронения сельских территорий ЛМО, частично работы выполнены (вывоз мусора, корчевка пней, кустарников и мелколесья, акарицидная обработка клещей), выкашивание травы, валка деревьев, восстановление профиля водоотводных канав начнется в ближайшие дни;
 - по заключенному муниципальному контракту от 02.06.2023 года на выполнение работ по содержанию мест озеленения (окося) сельских территорий ЛМО начнется с

15.06.2023 года. Ведутся работы по улучшению качества работ по исполнению контрактов.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, отделу ЖКХ написать официальное письмо о вызове к следующему проектному заседанию подрядчика ИП Абаньшин А.А. с докладом, о проделанной работе.

3) Индивидуальный предприниматель Емельяненко Алексей Васильевич пояснил:

- по заключенному муниципальному контракту от 16.05.2023 года по содержанию детских игровых площадок, расположенных на территории ЛМО, частично выкошены площадки, очистка площадок передана субподрядчику МУП «Лазо Комплекс», очистка мусора выполняется 1 раз в неделю, вместо 3-х установленных контрактом.

- по заключенному муниципальному контракту от 10.02.2023 года на выполнение работ по содержанию контейнерных площадок ТКО на территории ЛМО, работы выполнены частично, по пгт. Преображение были недопонимания с субподрядчиком, в данный момент работа налаживается.

Ведутся работы по улучшению качества работ по исполнению контрактов.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, отделу ЖКХ написать официальное письмо о вызове к следующему проектному заседанию подрядчика ИП Емельяненко А.В. с докладом, о проделанной работе.

Заключительное слово Шлапунова Ирина Ринадовна: следующее заседание состоится 26.06.2023 года вопросы I, II, IV, V и VI остаются на контроле, отделам подготовить официальные письма о вызове к следующему проектному заседанию подрядчиков ИП Абаньшин А.А., ИП Емельяненко А.В., Шабурникову И.С., для разъяснения ситуаций по заключенным с ними муниципальным контрактам. В повестку дня включить вопрос по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов по адресу: с.Лазо ул.Некрасовская д.20; Ключевая д.24,25,27.

Заместитель председателя проектного комитета

Секретарь заседания



И.Р. Шлапунова

И.В. Нагайцев