

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

---

№ 6

08 июля 2024 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Актовый зал администрации Лазовского муниципального округа»

**Присутствовали:**

Заместители И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник  
председателя финансово-экономического управления;  
проектного С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации  
комитета: Лазовского муниципального округа;

Секретарь: Е.А.Крапаускене, и.о заместителя начальника ФЭУ администрации  
Лазовского муниципального округа

Члены комиссии:

С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации  
Лазовского муниципального округа;  
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов  
администрации Лазовского муниципального округа;  
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным  
системам управления администрации Лазовского муниципального  
округа;  
Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта,  
туризма и молодежной политики»;

Приглашенные лица:

С.В.Прокопенко-начальник управления по работе с территориями;  
А.С.Арнаут- депутат Лазовского муниципального округа;  
Представитель подрядчика ООО «ЕВРОТОН»

**4. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на благоустройство придомовой территории ул. Мациенко, д. 3, 5, в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».**

**Докладчик:** Кузнецов С.Д. и.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;

По состоянию на 30.06.2024 года согласно приложения №3 к Контракту «График выполнения работ» подрядной организацией не выполнены следующие работы:

- подготовительные работы (демонтажные работы);
- обрезка деревьев;
- укладка трубопроводов;

- очистка кюветов;
- установка ж/б лотков;
- установка водоприемного колодца;
- установка бетонных бортовых камней.

На объекте отсутствуют рабочие и техника. Рассматривается вопрос о расторжении Контракта.

**Для объяснений предоставили слово Представителю подрядчика.**

На сегодняшний день подрядчик завез все необходимые материалы, рабочих и технику в срок до 15.06.2024 года выполнить работы срок, которых нарушен будут исполнены.

**Докладчик:** Кузнецов С.Д. и.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;

Этот же подрядчик является исполнителем по Контракту ремонт дороги 50Лет ВЛКСМ с.Лазо. Подрядчик вышел с предложением увеличить сумму контракта в связи с резким повышением цен на асфальт и невозможностью исполнить данный контракт, так как доставка асфальта производится с г.Находка.

Подрядная организация вышла с предложением к ООО «Примавтодор» на базе своего частичного сырья изготовить асфальт в с.Лазо, что уменьшит его себестоимость, таким образом Контракт будет исполнен. Местную администрацию просит посодействовать в вопросе согласования с ООО «Примавтодор».

**По итогам проведенного заседания муниципального проектного комитета Лазовского муниципального округа принято решение:**

1. Подрядчику предоставить в отдел ЖКХ расчеты на рассмотрение по вопросу изменения цены Контракта ремонт дороги 50Лет ВЛКСМ.
2. Проверить выполнение работ, сроки которых были нарушены Контракта по благоустройству придомовой территории ул.Мациенко, д.3,5 с.Лазо.
3. Назначить следующее заседание назначить 15 июня 2024, подвести итоги проделанной работы.

Заместитель председателя проектного комитета



С.П. Осипов

Секретарь заседания



Е.А.Крапаускене