

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 10

07 августа 2023 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Кабинет первого заместителя главы администрации Лазовского муниципального округа № 202»

Присутствовали:

Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления
Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным системам управления администрации Лазовского муниципального округа;
С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;
Ю.В.Ещенко, главный специалист отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;
Е.В. Смирнова, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа;

На заседании присутствует 9 из 14 членов комиссии. Кворум имеется.

Повестка заседания комитета:

1. Информация центра культуры о ходе реализации национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни. Площадка ГТО.
2. Информация отдела ЖКХ по объектам : благоустройство придомовой территории с.Лазо, ремонт тротуара с.Лазо, ПСД замена резервуара мазутного РВС-1000 котельной 5/2 пгт. Преображение.
3. Информация управления образования по объектам: ремонт спортивного зала школа №5 с.Валентин, проектирование и подготовка ПСД строительство школы с.Киевка, установка теневого навеса детский сад с.Лазо., ремонт спортплощадки и лестниц школа №11 пгт. Преображение.
4. Информация отдела закупок о проведении закупочных процедур.

5. Информация отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений: об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений на территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы»
6. Подведение итогов заседания

Докладчики:

1. И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»- Герасименко Н.А.
2. И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округ- Кузнецов С.Д.
3. Начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа -Галаган М.Э.
4. Главный специалист отдела закупок и сметных расчетов - Ещенко Ю.В.
5. И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа Смирова Е.В.
6. Первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа – С.П.Осипов.

1.Слушали: Герасименко Н.А.

Работы по устройству площадки ГТО находятся в стадии завершения, заканчивается укладка бордюра и начинаются работы по укладке резиновой плитки. Работы должны быть окончены в течении 4 (четырёх) календарных дней. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, срок выполнения работ по контракту 30 мая 2023 г.

В результате закупочных процедур по приобретению спортивного инвентаря, сложилась экономия средств, которую можно направить на приобретение модуля для хранения спортивного инвентаря, соответствующую заявку отправили в министерство физической культуры и спорта Приморского края.

2.Слушали: Кузнецова С.Д.

Работы по благоустройству придомовых территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды»: выполнены работы по устройству освещения на д. 20 по ул. Некрасовская и д. 27 по ул. Ключевая с.Лазо, бордюры установлены не в полном объеме (в ходе выполнения работ по ЛСР не хватает 50 метров бордюра), выполнены работы по отсыпке автомобильной стоянки на придомовой территории д. 20 по ул. Некрасовская, завезен грунт для отсыпки автомобильной стоянки на придомовой территории д. 27 по ул. Ключевая.

Ремонт тротуара: выполнены работы по укладке бордюра и асфальтированию. Работы по устройству металлических пешеходных ограждений должны завершиться в течении 20 (двадцати) календарных дней.

Работы по проектированию и разработке проектно-сметной документации по замене резервуара мазутного РВС-1000 котельной 5/2 пгт. Преображение выполнены, в настоящее время находятся на сверке у руководства теплового района «Лазовский».

3. Слушали: Галаган М.Э.

В ходе реализации национального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта «Образование»: работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ Валентиновской СОШ №5 заключены с несколькими подрядчиками на несколько договоров, т.к аукцион на выполнение полного объема работ не состоялся. ИП Емельяненко (отопление) исполнен, подана заявка на финансирование, для отплаты контракта. Контракт по водоснабжению и канализации на исполнении, исполнитель ИП Емельяненко не может приступить к выполнению работ, в следствии невыполнения работ ИП.Шабурниковой (укладки настенной плитки). Работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ Валентиновской СОШ №5 (полы) исполнитель ИП Шабурникова ИС: произведен демонтаж полов, работы по устройству новых полов не ведутся, нарушение графика выполнения работ, срок исполнения по договору 05.08.2023год. В адрес подрядчика ИП Шабурникова И.С. направлены претензионные письма.

В ходе реализации национального проекта «Образование» Современная школа и текущем статусе по строительству средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка: необходимый пакет документов по проектированию и разработке проектно-сметной документации отправлен в министерство строительства Приморского края. На данный момент министерство образования передает полномочия главного распорядителя средств по данному объекту министерству строительства и перенос лимитов с 2023 года на 2024год.

Контракт на изготовление и установку теневого навеса в МБОУ детский сад "Теремок" заключен с ИП «Емельяненко А.В.», дата окончания работ 15.08.2023 г.

Контракт на капитальный ремонт спортплощадки и лестниц МБОУ Преображенская средняя школа № 11 заключен с ООО «Форсаж», дата окончания работ 25.08.2023 г.

4. Слушали: Ещенко Ю.В.

Благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение, аукцион состоялся, заключен контракт .

Установка и ремонт наружного освещения на территории Лазовского муниципального округа, на аукцион не состоялся, не было подано ни одной заявки на участие.

Благоустройство территории скейт-площадки п. Преображение, аукцион состоялся, заключен контракт.

Устройство контейнерных площадок на территории ЛМО, аукцион состоялся, заключен контракт.

Размещен аукцион (2 этап) на ремонт автомобильной дороги 30 Лет Победы пгт.Преображение. Подведение итогов состоится 18 .08.2023 года.

5. Слушали: Смирнова Е.В.

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений на территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы» разработана и утверждена постановлением администрации Лазовского муниципального округа № 556 от 04.08.2023 г.

6.Решение: Осипов С.П.

В повестку дня следующего заседания 21.08.2023 года включить вопросы:

1. Результат по заявке центра культуры, по сложившейся экономии в результате закупочных процедур.
2. Отделу ЖКХ о ходе выполнения работ по благоустройству ул. Ключевая, с.Лазо, решение вопроса о нехватке бордюра.
Исполнения контракта по ремонту тротуара с.Лазо.
ПСД замена резервуара результат проверки.
О ходе реализации обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Национального проекта "Жилье и городская среда".
3. Управлению образования вести контроль за исполнением контракта и доложить о результатах выполнения работ по ремонту спортивного зала школы №5 с.Валентин. Так как есть риск срыва учебного процесса поступило предложение подрядчика ИП Шабурникову пригласить на заседание Думы Лазовского муниципального округа.
Реализация национального проекта «Образование» Современная школа и текущем статусе по строительству средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка.
Исполнение контрактов: детский сад "Теремок", Преображенская средняя школа № 11.
4. Информация отдела закупок о проведении закупочных процедур. Результат по аукциону автомобильной дороги 30 Лет Победы пгт.Преображение
5. О разработке муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Лазовского муниципального округа».

Председатель проектного
комитета

Секретарь заседания





С.П. Осипов

И.В. Нагайцев