

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

---

№ 11

21 августа 2023 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Кабинет первого заместителя главы администрации Лазовского муниципального округа № 202»

**Присутствовали:**

Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления  
Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;  
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным системам управления администрации Лазовского муниципального округа;  
С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;  
Ю.В.Ещенко, главный специалист отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;  
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

На заседании присутствует 8 из 14 членов комиссии. Кворум имеется.

**Повестка заседания комитета:**

1. Информация центра культуры о ходе реализации национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни. Площадка ГТО.
2. Информация отдела ЖКХ по объектам : благоустройство придомовой территории с.Лазо, ремонт тротуара с.Лазо.
3. Информация управления образования по объектам: ремонт спортивного зала школа №5 с.Валентин, проектирование и подготовка ПСД строительство школы с.Киевка, установка теневого навеса детский сад с.Лазо., ремонт спортплощадки и лестниц школа №11 пгт. Преображение.
4. Информация отдела закупок о проведении закупочных процедур.
5. Подведение итогов заседания

## **Докладчики:**

1. И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»- Герасименко Н.А.
2. И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округ- Кузнецов С.Д.
3. Начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа -Галаган М.Э.
4. Главный специалист отдела закупок и сметных расчетов - Ещенко Ю.В.
5. Первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа – С.П.Осипов.

### **1.Слушали: Герасименко Н.А.**

Работы по устройству площадки ГТО завершены, работы по контракту выполнены в полном объёме. На данном объекте возникла недоработка: в ходе установки спортивных тренажеров в соответствии с техническими характеристиками, увеличилась площадь площадки на 13 кв.м. Завершение данного объекта требует дополнительных средств и проведение аукциона. Объект остается на контроле, включить в повестку следующего заседания комиссии.

В результате закупочных процедур по приобретению спортивного инвентаря, сложилась экономия средств. Министерство физической культуры и спорта Приморского края согласовали использование сложившейся экономии средств краевого бюджета в размере 901834,53 рубля , на приобретение модульного сооружения для хранения спортивного инвентаря и оборудования.

### **2.Слушали: Кузнецова С.Д.**

Работы по благоустройству придомовых территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды»: выполнены работы по устройству освещения на д. 20 по ул. Некрасовская и д. 27, д.24 по ул. Ключевая с.Лазо, бордюры установлены не в полном объеме (в ходе выполнения работ по ЛСР не хватает 50 метров бордюров), выполнены работы по отсыпке автомобильной стоянки на придомовой территории д. 20 по ул. Некрасовская, завезен грунт для отсыпки автомобильной стоянки на придомовой территории д. 27 по ул. Ключевая. В адрес подрядчика направляются претензионные письма по неисполнению сроков и условий контракта.

Ремонт тротуара с.Лазо: выполнены работы по укладке бордюра и асфальтированию. Работы по устройству металлических пешеходных ограждений ведутся.

Контракт на благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение, благоустройство территории скейт-площадки п. Преображение, подрядчик «Примавтодор» к работам не приступил.

Контракт устройство контейнерных площадок на территории ЛМО, подрядчик ИП Емельяненко к работам не приступил.

### **3. Слушали: Галаган М.Э.**

В ходе реализации национального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта «Образование»: работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ Валентиновской СОШ №5 (полы) исполнитель ИП Шабурникова И.С. : произведен демонтаж полов, работы по устройству новых полов не ведутся, нарушение графика выполнения работ, срок исполнения по договору 05.08.2023год. В адрес подрядчика ИП Шабурникова И.С. направлены претензионные письма. По итогам телефонного разговора в присутствии представителя прокуратуры, Шабурникова И.С. пообещала выполнить работы в срок до 01.09.2023 г.

Устройство вентиляции спортивного зала МБОУ Валентиновской СОШ №5: в настоящее время ведется работа по поиску подрядчика.

В ходе реализации национального проекта «Образование» Современная школа и текущем статусе по строительству средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка: доработанный пакет документов по проектированию и разработке проектно-сметной документации отправлен в министерство строительства Приморского края.

Контракт на изготовление и установку теневого навеса в МБОУ детский сад "Теремок" заключен с ИП «Емельяненко А.В.», работы в стадии завершения.

Контракт на капитальный ремонт спортплощадки и лестниц МБОУ Преображенская средняя школа № 11 заключен с ООО «Форсаж», работы в стадии завершения.

Контракт по Национальному проекту «Образование», Федеральному проекту «Успех каждого ребенка», ремонт помещения выполнен, в настоящее время ожидается поставка оборудования. Срок исполнения контракта до 25.08.2023 г.

### **4. Слушали: Ещенко Ю.В.**

Аукцион состоялся (2 этап) на ремонт автомобильной дороги 30 Лет Победы пгт. Преображение. Контракт в стадии подписания.

### **5.Решение: Осипов С.П.**

В повестку дня следующего заседания 04.09.2023 года включить вопросы:

1. Результат по решению вопроса о нехватке плитки на площадке ГТО от МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;

2. Отделу ЖКХ о ходе выполнения работ:

Благоустройство придомовой территории ул. Ключевая, ул. Некрасовская, с.Лазо, решение вопроса о нехватке бордюра.

Исполнения контракта по ремонту тротуара с.Лазо.

ПСД замена резервуара результат проверки.

Реализация обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Национального проекта "Жилье и городская среда".

О разработке муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Лазовского муниципального округа».

Ремонт автомобильной дороги ул. 30 Лет Победы п. Преображение.

Устройство контейнерных площадок на территории ЛМО.

Благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение.

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение.

Благоустройству территории скейт-площадки п. Преображение.

3. Управлению образования исполнение контракта по ремонту спортивного зала школы №5 с.Валентин.

Исполнение контрактов: детский сад "Теремок", Преображенская средняя школа № 11.


5. Информация отдела закупок о проведении закупочных процедур.

Председатель проектного  
комитета



С.П. Осипов

Секретарь заседания



И.В. Нагайцев