

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 14

23 октября 2023 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Кабинет актового зала Лазовского муниципального округа»

Присутствовали:

Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии: И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления
Д.С. Кадурин, начальник юридического отдела администрации Лазовского муниципального округа;
С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;
К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа.
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным системам управления администрации Лазовского муниципального округа.

Приглашенные: В.А. Вишневская, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа.

Е.А. Очкасов, директор филиала «Лазовский» АО «Примавтодор»

На заседании присутствует 9 из 14 членов комиссии. Кворум имеется.

1. Информация о ходе проведения работ:

Докладчик: С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа

Информация по объекту: «Устройство контейнерных площадок на территории ЛМО» работы ведутся, по состоянию на 23.10.2023 г. произведено бетонирование с устройством каркасов 4х площадок в с. Черноручье, с. Лазо, с. Сокольчи. Так же

проведены работы по планированию площадей площадок ТКО с отсыпкой грунта на еще 4х площадках в с. Беневское, с. Кишиневка, с. Киевка, в настоящее время производятся работы по устройству каркасов, 27 октября ожидается поставка бетона для заливки этих площадок.

Информация по объекту: «Ремонт тротуара по ул. 50 лет ВЛКСМ» ведутся подготовительные работы.

Информация по объекту: «Ремонт автомобильной дороги ул. 30 Лет Победы, п. Преображение» работы начаты.

Информация по объекту: благоустройство придомовых территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» в настоящее время ведется работа по расторжению муниципального контракта с ИП Шабурникова И.С.

Информация по объекту: «Благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение» работы не начаты.

Информация по объекту: «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение» работы не начаты.

Информация по объекту: «Благоустройство территории скейт-площадки п. Преображение» ведутся подготовительные работы.

Докладчик: Е.А. Очкасов, директор филиала «Лазовский» АО «Примавтодор»

Информация по объектам: «Благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение», «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение», «Благоустройство территории скейт-площадки п. Преображение», в настоящее время проводится работа по заключению соглашений с субподрядными организациями для выполнению работ по данным объектам (работы без устройства асфальтобетонного покрытия), по окончании данных работ будет произведена работа по устройству асфальтобетонного покрытия филиалом «Лазовский» АО «Примавтодор» в срок до 25 декабря 2023 года. В настоящее время проводится пусконаладочная работа на новом асфальтобетонном заводе, расположенном на территории округа.

Решили: 1. Принять к сведению информацию Очкасова Е.А.

Решили: 1. Принять к сведению информацию Кузнецова С.Д.

2. По муниципальному контракту «Устройство контейнерных площадок на территории ЛМО» Кузнецову С.Д. продолжит работу по направлению претензионных писем в адрес подрядчика со сроком окончания работ до 01.11.2023 г. и еженедельным докладом от подрядчика о ходе проведения работ.

3. Кузнецову С.Д. держать на особом контроле исполнение муниципальных контрактов «Ремонт автомобильной дороги ул. 30 Лет Победы, п. Преображение», «Благоустройство территории скейт-площадки п. Преображение», «Благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение», «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение».

Докладчик: М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа

Информация по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Валентиновской СОШ №5» реализация национального проекта «Образование» работы окончены.

Решили: 1. Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

Председатель проектного
комитета



С.П. Осипов

Секретарь заседания



И.В. Нагайцев