

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

---

№ 9

26 июня 2023 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Кабинет первого заместителя главы администрации Лазовского муниципального округа № 202»

**Присутствовали:**

Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления  
К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;  
Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;  
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным системам управления администрации Лазовского муниципального округа;  
С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;  
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;  
В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского муниципального округа.

На заседании присутствует 9 из 14 членов комиссии. Кворум имеется.

**I. О ходе реализации Национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни,**

(Н.А. Герасименко, представитель подрядчика ООО «МТО»)

Работы по устройству площадки ГТО находятся в стадии завершения, заканчивается монтаж оборудования, по окончании монтажа оборудования будет произведена укладка бордюра и плитки из резиновой крошки. Работы планируют завершить до 10 июля 2023 года. Сроки выполнения работ согласно заключенного муниципального контракта 30 мая 2023 года.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению. Н.А. Герасименко держать на контроле сроки исполнения.



## **II. О текущем статусе по ремонту тротуара с. Лазо**

(С.Д Кузнецов)

Работы по ремонту тротуара выполняются без нарушения сроков и замечаний. Срок окончания выполнения работ 31.07.2023 г.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению. С.Д Кузнецову следить за ходом проведения работ.

## **III. О завершении работ проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", ремонт сельского дома культуры, с. Сокольчи.**

(Н.А. Герасименко)

Работы по ремонту сельского дома культуры с.Сокольчи по заключенному муниципальному контракту от 20.03.2023г с ИП Шабурникова И.С. выполнены. После исправления выявленных замечаний объект принят приемочной комиссией.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению. Исключить данный объект из повестки дня заседаний муниципального проектного комитета.

## **IV. О реализации муниципальных контрактов.**

(подрядчики по исполнению муниципальных контрактов Абаньшин А.А, Емельяненко А.В.)

- 1) Индивидуальный предприниматель Абаньшин Александр Анатольевич пояснил:
  - по заключенному муниципальному контракту от 05.04.2023 года на выполнение работ по содержанию мест захоронения сельских территорий ЛМО, частично работы выполнены (вывоз мусора, корчевка пней, кустарников и мелколесья, акарицидная обработка клещей), выкашивание травы, валка деревьев, восстановление профиля водоотводных канав в настоящее время продолжается;
  - по заключенному муниципальному контракту от 02.06.2023 года на выполнение работ по содержанию мест озеленения (окопка) сельских территорий ЛМО работы ведутся.

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению, отделу ЖКХ держать на контроле сроки приемки заявлений о выполненных работах.

- 2) Индивидуальный предприниматель Емельяненко Алексей Васильевич пояснил:
  - по заключенному муниципальному контракту от 16.05.2023 года по содержанию детских игровых площадок, расположенных на территории ЛМО, работы ведутся.
  - по заключенному муниципальному контракту от 10.02.2023 года на выполнение работ по содержанию контейнерных площадок ТКО на территории ЛМО, работы выполнены частично, по пгт. Преображение ввиду того, что Приморским экологическим оператором своевременно не вывозились отходы (переполненные баки и мусор вокруг баков), работы по содержанию площадок ТКО не могли быть осуществлены в данный момент работа налажена. Документы на приемку работ поданы 12 июня 2023 года.

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению, отделу ЖКХ держать на контроле сроки приемки заявлений о выполненных работах, А.В. Емельяненко подготовить письмо на приемку выполненных работ в ближайшее время.



**V. О ходе реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды», благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по адресу: с.Лазо ул.Некрасовская д.20; Ключевая д.24,25,27.**

(С.Д Кузнецов)

Приглашенная на заседание комиссии Шабурникова И.С. явиться не смогла. По состоянию на 26 июня 2023 года работы выполняются с нарушением условий и сроков исполнения муниципального контракта. Из четырех этапов выполнения работ просрочены 3 этапа работы по которым должны завершиться до 30 июня 2023 года (устройство придомовых площадок под автотранспорт, устройство освещения, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей (дорожек, тротуаров, подходов к подъездам) возле домов Некрасовская 20, Ключевая 27, устройство лавочек. Заявлений об оплате по факту выполненных работ от ИП «Шабурникова И.С.» не поступало.

**РЕШИЛИ:** отделу ЖКХ держать на контроле выполнение работ по исполнению муниципального контракта. В адрес ИП «Шабурникова И.С.» направить претензионное письмо.

**VI. Голосование за включение вопросов связанных с муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Лазовского муниципального округа» на заседания проектного комитета.**

**ДОКЛАДЧИК:** И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа — предлагается проголосовать за внесение вопросов связанных с муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Лазовского муниципального округа» на заседания проектного комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА - 12 человек**

**ПРОТИВ — 0**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0**

В результате голосования все присутствующие проголосовали за включение вопросов связанных с муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Лазовского муниципального округа» на заседания проектного управления.

**РЕШИЛИ:** признать голосование состоявшимся.

**Заключительное слово Шлапунова Ирина Ринадовна:** следующее заседание состоится 10.07.2023 года вопросы I, II, V и VI, VII остаются на контроле, отделу ЖКХ направить претензионное письмо в адрес ИП «Шабурникова И.С.». На следующем заседании комиссии заслушать Е.В. Смирнову, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021— 2023 годы», Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Лазовского муниципального округа на 2021 – 2023 годы».

**В повестку дня включить вопросы:**

**1) О ходе реализации мероприятий:**

**Управление образования:**

**1. Теневой навес МБДОУ «Теремок» ;**

**2. Капитальный ремонт спортплощадки и лестниц МБОУ Преображенская средняя школа № 11;**

**Администрация ЛМО:**

1. Благоустройство придомовой территории по ул. Заводская д.1, д.2 п. Преображение;
2. Установка и ремонт наружного освещения на территории Лазовского муниципального округа;
3. Благоустройство территории возле скейт-площадки п. Преображение;
4. Устройство контейнерных площадок на территории ЛМО;  
Кишеневка.

- 2) О ходе реализации Национального проекта "Образование" Современная школа и текущем статусе по строительству средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка;
- 3) О ходе реализации обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Национального проекта "Жилье и городская среда".

Председатель проектного  
комитета

Секретарь заседания

  

---

  

---

С.П. Осипов

И.В. Нагайцев