

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета**  
**Лазовского муниципального округа**

---

№ 5

17 апреля 2023 года

**Присутствовали:**

- Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа
- Секретарь: И.В.Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа
- Члены комиссии
- И.Р.Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления
- К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;
- Н.А.Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;
- Д.В. Стышова И.о. заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа;
- Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;
- Е.В. Смирнова, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа;
- М.Э.Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

На заседании присутствует 9 из 17 членов комиссии. Кворум имеется.

**I. О кадастрировании земельного участка придомовой территории и сбор подписей жителей дома по адресу: с.Лазо, ул.Ключевая, д. 24**  
(Е.В.Смиронова, Д.В. Стышова)

**РЕШИЛИ:**

1. Принять информацию к сведению.
2. В газете «Синегорье» размещено объявление о проведении собрания с голосованием за местоположение границ земельных участков, которое состоится 25.04.2023 года.

**II. О ходе реализации объектов в Лазовском муниципальном округе за счет средств местного бюджета**

(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту резервуара котельной № 5/1 РВС-1000, котельной № 5/2, РВС-1000, аукционы состоялись, подписание контракта.
2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, аукцион на ремонт дороги ул. Ленинская состоялся, подписание контракта.
3. Капитальный ремонт котла: получены коммерческие предложения, ведется работа по подготовке описания объекта закупки.
4. Устройство остановочной площадки, пешеходных переходов и искусственных неровностей ул. Центральная, пгт Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края- аукцион размещен, окончание подачи заявок 21.04.2023 г.

**III. О ходе реализации местного инициативного бюджетирования**

(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению муниципального проекта «Мы вместе. Планируем бюджет» - ремонт тротуара в с. Лазо — аукцион размещен, окончание подачи заявок 18.04.2023 г.

**IV. О ходе реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи.**

(К.В. Суханов . Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению «Твой проект» устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, заказчик определен (ООО «СпецСнаб») заключен муниципальный контракт № 0120600003023000009-01 от 24.03.2023 г. Работы согласно графика, выполняются в 2 этапа: 1 этап с момента подписания контракта по 31.05.2023 г., 2 этап с 01.06.2023 г. по 30.07.2023 г.. в настоящее время ведутся работы.

Отделу жилищно-коммунального хозяйства обновить график авансирования работ.

2. По направлению «Твой проект» ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи заключен муниципальный контракт № 08206000021230000060001 от 20.03.2023 г. с ИП «Шабурникова И.С.» в настоящее время ведутся работы.

**V. О ходе реализации Национального проекта "Образование" Успех каждого ребенка**

(М.Э. Галаган)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 5, с. Валентин заключены контракты № 02-01-03/1, № 02-01-03/2, № 02-01-03/3 от 14.03.2023 г. на капитальный ремонт спортивного зала (отопление, водоснабжение, канализация), МБОУ СОШ

с. Валентин (ИП «Емельяненко А.В.) работы согласно контракта начинаются с 02.07.2023 г. по 05.08.2023 г.

2. Заключен контракт на капитальный ремонт полов спортивного зала МБОУ Валентиновской школы № 5 (полы) с ИП. «Шабурникова И.С.», работы согласно контракта начинаются с 02.07.2023 г. по 05.08.2023 г.

**VI. О ходе реализации Национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни,**

(Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Муниципальный контракт № 08206000021230000080001 на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) контракт подписан, срок выполнения 07.06.2023 г..

2. Муниципальный контракт № 08206000021230000070001 на выполнение работ по устройству площадки ГТО (без монтажа оборудования) заключен, срок выполнения 30.05.2023 г..


3. Заключены муниципальные контракты на поставку спортивного оборудования, инвентаря и иного имущества для развития массового спорта (поставка коньков, палок для занятий скандинавской ходьбой, инвентаря для лыжного спорта, стоек стеллажей для хранения лыж).

По вопросу поставки стоек стеллажей для хранения лыж в настоящее время у подрядчика возникли трудности с приобретением металла, вопрос находится на контроле.

**Заключительное слово Шлапунова Ирина Ринадовна: следующее заседание состоится 10.05.2023 года все вопросы остаются на контроле, руководителям отделов подготовить табличные формы отчетов не позднее 04.05.2023 г.**

Председатель проектного  
комитета

Секретарь заседания



---



---

С.П. Осипов

И.В. Нагайцев

