

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 6

10 мая 2023 года

Присутствовали:

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления
К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;
Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;
Е.В. Смирнова, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа;
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным системам управления администрации Лазовского муниципального округа;
В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского муниципального округа.

На заседании присутствует 9 из 17 членов комиссии. Кворум имеется.

- I. О кадастрировании земельного участка придомовой территории дома по адресу: с.Лазо, ул.Ключевая, д. 24, 25, 27, ул. Некрасовская, д. 20**
(Е.В.Смирнова)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. К следующему заседанию муниципального проектного комитета Е.В. Смирновой подготовить информацию о сроках проведения кадастровых работ согласно заключенного контракта.

- II. О ходе реализации объектов в Лазовском муниципальном округе за счет**

средств местного бюджета

(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту резервуара котельной № 5/1 РВС-1000, котельной № 5/2, РВС-1000, контракты заключены, ведется работа по уточнению топографического плана котельных.
2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, на ремонт дороги ул. Ленинская, контракт заключен, окончание выполнения работ до 13.06.2023 года
3. Устройство остановочной площадки, пешеходных переходов и искусственных неровностей ул. Центральная, пгт Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края- аукцион состоялся, контракт заключен.

III. О ходе реализации местного инициативного бюджетирования

(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению муниципального проекта «Мы вместе. Планируем бюджет» - ремонт тротуара в с. Лазо — окончание подачи заявок на участие в аукционе 10.05.2023 г. в 16:00.

IV. О ходе реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи.

(К.В. Суханов . Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению «Твой проект» устройство детской площадки по адресу: пгт.

Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, в настоящее время работы окончены, банеры установлены, подрядчиком ведутся работы по устранению замечаний в актах выполненных работ формы КС-2.

2. По направлению «Твой проект» ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи, в настоящее время ведутся работы по отделке оконных и дверных проемов, а также осуществляется завоз брусчатки для крыльца. Работы выполняются в установленные сроки.

V. О ходе реализации Национального проекта "Образование" Успех каждого ребенка

(М.Э. Галаган)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 5, с. Валентин заключены контракты № 02-01-03/1, № 02-01-03/2, № 02-01-03/3 от 14.03.2023 г. на капитальный ремонт спортивного зала (отопление, водоснабжение, канализация), МБОУ СОШ с. Валентин (ИП «Емельяненко А.В.) работы согласно контракта начинаются с 02.07.2023 г. по 05.08.2023 г.

VI О ходе реализации Национального проекта "Образование" Современная школа

(М.Э. Галаган, Е.Н. Афанасьева)

1. Школа с. Киевка ведутся работы по подготовке к аукциону на разработку проектно-сметной документации.

VII. О ходе реализации Национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни,

(Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Муниципальный контракт № 08206000021230000080001 на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) контракт подписан, срок выполнения 07.06.2023 г..

2. Муниципальный контракт № 08206000021230000070001 на выполнение работ по устройству площадки ГТО, ведутся земляные работы по подготовке основания.

3. Заключены муниципальные контракты на поставку спортивного оборудования, инвентаря и иного имущества для развития массового спорта (поставка коньков, палок для занятий скандинавской ходьбой, инвентаря для лыжного спорта, стоек стеллажей для хранения лыж).

Заключительное слово Шлапунова Ирина Ринадовна: следующее заседание состоится 29.05.2023 года все вопросы остаются на контроле, руководителям отделов подготовить табличные формы отчетов не позднее 25.05.2023 г. В повестку дня включить работы по разработке ПСД школы с. Киевка. Н.А. Герасименко уточнить сроки окончания работ по ремонту сельского дома культуры с. Сокольчи для корректировки работы общественных наблюдателей.

Заместитель Председателя проектного
комитета

Секретарь заседания





И.Р. Шлапунова

И.В. Нагайцев