

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 7

22 июля 2024 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Актовый зал администрации Лазовского муниципального округа»

Присутствовали:

Заместители И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник
председателя финансово-экономического управления;
проектного К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского
комитета: муниципального округа;

Секретарь: Е.А.Крапаускене, и.о заместителя начальника ФЭУ администрации
Лазовского муниципального округа

Члены комиссии: Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов
администрации Лазовского муниципального округа;
Д.С.Кадулин, начальник юридического отдела администрации Ла-
зовского муниципального округа;
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации
Лазовского муниципального округа

Приглашенные лица:

В.А. Вишневская, заместитель главы администрации Лазовского муниципального
С.В Ласюк, начальник территориального отдела администрации Лазовского
муниципального округа/

Вопросы:

1. О ходе выполнения работ подрядчиком ООО «ЕВРОТОН»:
 - благоустройство придомовой территории ул.Мацценко, д.3,5
 - ремонт дороги ул.50Лет ВЛКСМ с.Лазо
2. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой проект»,
«Молодежный бюджет».
3. Об устранении замечаний подрядчиком ИП Емельяненко по исполнению
контракта «Установка нового и демонтаж существующего памятника
ветеранам ВОВ на территории Дома культуры с. Сокольчи;

1. Докладчик: К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;

Представитель подрядчика ООО «ЕВРОТОН» не пришел на заседание проектного комитета. Ход выполнения работ по благоустройству придомовой территории ул.Мациенко,д.3,5 проводят специалисты отдела ЖКХ. На сегодняшний день работы проводятся с незначительным опозданием от графика. К качеству работ претензий нет, если такие возникают, подрядчик реагирует оперативно и устраняет нарушения. По второму контракту: ремонт дороги ул.50Лет ВЛКСМ с.Лазо принято решение о обоюдном расторжении контракта.

2. Докладчик: М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа, В.А. Вишневская, заместитель главы администрации Лазовского муниципального

Начались работы по выполнению работ в рамках реализации инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» -благоустройство внутренний двор школы МБОУ Преображенская СОШ11.

Контракт по выполнению замены забора детский сад «Теремок» затягивается, в связи с погодными условиями: завершающий объем работ предусматривает покрасочные и сварочные работы.

Контракт по ремонту тротуара соединяющий 2 микрорайона пгт.Преображение закончен, работы выполнены в полном объеме, замечаний к качеству работ нет, на приемке присутствовал общественный наблюдатель от пгт.Преображения что подтверждено актом общественной проверки.

3. Докладчик: С.В Ласюк, начальник территориального отдела администрации Лазовского муниципального округа

Для устранения нарушений подрядчик привлекает к работам третьих лиц, которые должны устранить все нарушения.

Решение:

1. Отделу ЖКХ проверять выполнения работ по исполнению контрактов, согласно графиков работ, в случае грубых нарушений или не исполнения работ информировать проектный комитет, для принятия решений.
2. Кураторам по работе с наблюдателями организовать проверки для наблюдателей объектов, для двойного контроля за ходом выполнения работ.

Заместитель председателя проектного комитета



И.Р Шлапунова

Секретарь заседания



Е.А.Крапускене