

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 5

27 мая 2024 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Актовый зал администрации Лазовского муниципального округа»

Присутствовали:

Заместитель
председателя
проектного
комитета: И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник
финансово-экономического управления;

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ
администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии: С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации
Лазовского муниципального округа;
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов
администрации Лазовского муниципального округа;
В.Г. Дорожкин, начальник отдела по автоматизированным
системам управления администрации Лазовского муниципального
округа;
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации
Лазовского муниципального округа;
В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского
муниципального округа;
Д.С. Кадурын, начальник юридического отдела администрации
Лазовского муниципального округа.

Приглашенные
лица: В.А. Вишневская - заместитель главы администрации Лазовского
муниципального округа;
С.В. Ласюк - начальник Чернорученского, Валентиновского
территориальных отделов;

**1. Информация о строительстве средней общеобразовательной школы на 75
учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка**

Докладчик: М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации
Лазовского муниципального округа;

15 мая 2024 года заключен контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям

и осуществлению подготовки проектно-сметной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство средней общеобразовательной школы на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка Лазовского муниципального округа» с компанией ООО «Источник». По итогам проведенного аукциона стоимость контракта снизилась на 2455955,90 руб. В рамках данного контракта предоставлена выписка из кадастровой карты, проводится выполнение инженерных геодезических, экологических, геологических, гидрометеорологических, изысканий. После получения положительного заключения государственной экспертизы и разработки рабочей документации компанией ООО «Источник» будет предоставлено два варианта проекта. Срок выполнения работ 23.10.2024 г.

Решили: Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

1. Информация о проведении работ по исполнению муниципальных контрактов на объектах в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», «Молодежный бюджет»:

Ремонт тротуара, соединяющего 2 микрорайона по ул. Центральная от АПХ БТФ до остановки ул. Молодежная

Докладчик: С.Д Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа

По состоянию на 27.05.2024 года выполнены работы по планировке площадей, демонтажу металлических ограждений, укладке двух железобетонных труб, ведутся работы по устройству бордюрного камня. Работы выполнены на 60 %. Срок выполнения работ 01 августа 2024 года.

Решили: Принять к сведению информацию Кузнецова С.Д.

Реализации проекта "Замена забора" в МБДОУ детский сад "Теремок"

Докладчик: М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа

Подрядная организация ИП Бронникова приступает к выполнению работ согласно графика выполнения работ с 01 июня 2024 года.

Решили: Принять к сведению информацию Галаган М.Э

Реализации проекта "Благоустройство внутреннего двора школы МБОУ Преображенская СОШ №11

Докладчик: М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа

Ведутся подготовительные работы (закупка материала). Срок выполнения работ 31 августа 2024 года.

Решили: Принять к сведению информацию Галаган М.Э.

2. Информация о проведении работ по исполнению муниципального контракта на объекте в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Реализуй свою идею»:

Выполнение работ по установке памятника ветеранам ВОВ и благоустройству территории Дома культуры по ул. Шоссейная 56, с. Сокольчи.

Докладчик: С.В. Ласюк - начальник Чернорученского, Валентиновского территориальных отделов администрации Лазовского муниципального округа

По состоянию на 27.05.2024 года выполнены работы по корчеванию пней, завозу грунта и планировке участка, подвозу материалов. Работы выполняются в один этап с момента заключения контракта по 16 июня 2024 года.

Решили: Принять к сведению информацию С.В. Ласюк

3. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на благоустройство придомовой территории ул. Маценко, д. 3, 5, в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды».

Докладчик: Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

По состоянию на 27.05.2024 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Евротон». Работы выполняются в два этапа с момента заключения контракта по 31 августа 2024 года.

Решили: Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

4. Информация о проведении работ по заключению муниципальных контрактов на капитальный ремонт участка автомобильных дорог ул. Ленинская, п. Преображение и 50 лет ВЛКСМ, с. Лазо

Докладчик: Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа

Аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение размещен. Срок окончания подачи заявок 29 мая 2024 года. По состоянию на 27 мая 2024 года заявок на участие в аукционе не поступало.

Аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ, с. Лазо будет размещен по окончании доработки графика выполнения работ отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа.

Решили: Принять к сведению информацию Афанасьевой Е.Н.

**По итогам проведенного заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа принято решение:**

На очередное заседание проектного комитета включить в повестку дня информацию о текущем статусе капитального ремонта участков автомобильных дорог ул. Ленинская п. Преображение и 50 лет ВЛКСМ с. Лазо, информацию по подготовке технической документации главными распорядителями денежных средств администрации Лазовского муниципального округа для объектов планируемых к реализации в 2025 году в рамках реализации инициативного бюджетирования по направлению «Реализуй свою идею»..

Заместитель председателя проектного
комитета



И.Р. Шлапунова

Секретарь заседания



И.В. Нагайцев