



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ**  
ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
692980 с.Лазо, ул. Ключевая, 31  
тел. 20 – 2-60 тел-факс(42377) 20-0-86  
E-mail: [Lazo.edu@mail.ru](mailto:Lazo.edu@mail.ru)

Председателю  
Думы Лазовского  
муниципального округа  
Яламову В.И.

11.06.2021 г. № 422  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Валерий Ильич!

Управление образования администрации Лазовского муниципального округа предоставляет информацию о проделанной работе по вступлению в краевые программы для софинансирования работ по капитальному ремонту образовательных организаций Лазовского муниципального округа в 2022 году.

В министерство образования Приморского края для получения субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт образовательных организаций по государственной программе «Развитие образования Приморского края» на 2021-2027 годы» 27 мая 2021 года поданы документы на следующие объекты:

- Капитальный ремонт кровли МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 корпус 1. Размер субсидии к/б составляет 3199,93 тыс. рублей;
- благоустройство территории МБДОУ детский сад «Теремок» с. Лазо. Размер субсидии к/б составляет 16304,184 тыс. рублей.

В срок до 15 июля 2021 года будут направлены документы на субсидию по следующим объектам:

- благоустройство территории МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт. Преображение. Размер субсидии к/б составляет 27989,537 тыс. рублей. Вся документация готова.

На следующие объекты заключение государственной экспертизы будет получено в срок до 10 июля 2021 года с определением уточненной сметной стоимости и документы будут направлены в министерство образования Приморского края:

- капитальный ремонт кровли и инженерных сетей МБДОУ детский сад "Теремок" с. Лазо;
- капитальный ремонт электропроводки актового и спортивного зала МБОУ

Преображенская средняя общеобразовательная школа №11;

- благоустройство территории МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11;

- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Валентиновская средняя общеобразовательная школа №5.

В 2021 году для проведения капитальных работ в образовательных организациях Лазовского муниципального округа из местного бюджета выделены денежные средства на объекты:

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБДОУ детский сад "Теремок" с. Лазо (Заключен муниципальный контракт 01.03.2021 г. Стоимость контракта 164,00 тыс. рублей. Документы направлены для прохождения гос. экспертизы).

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоснабжения и отопления МБДОУ детский сад "Теремок" с. Лазо (Заключен муниципальный контракт 25.02.2021 г. Стоимость контракта 193,00 тыс. рублей, срок исполнения 75 рабочих дней. Документы направлены на гос. экспертизу).

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт кровли гаража МБОУ Лазовская средняя общеобразовательная школа №1 (ПСД выполнена, средства выделены из местного бюджета, окончание работ 10.08.2021 г.).

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт окон МБОУ Киевская основная общеобразовательная школа №8 (средства выделены из местного бюджета, ПСД выполнена, гос. экспертиза пройдена, заключен контракт на выполнение работ).

- Утепление стен столовой МБОУ Лазовская средняя общеобразовательная школа №1 (средства местного бюджета, контракт заключен, срок исполнения контракта до 10.08.2021 г.).

- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 (заключен договор на разработку ПСД 31.03.2021 г., срок исполнения 20.06.2021 с учетом прохождения гос. экспертизы. Стоимость 300,0 тыс. рублей. Документы направлены на гос. экспертизу).

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Валентиновская средняя общеобразовательная школа №5 (контракт заключен 01.03.2021 г., сумма контракта 298,0 тыс. рублей. ПСД готово, документы на гос. экспертизе).



- Капитальный ремонт отмостки МБОУ Сокольчинская средняя общеобразовательная школа №3 (Заключен муниципальный контракт 26.04.2021 г. Стоимость контракта 482,04051 тыс. рублей, срок исполнения 04.06.2021. Сроки исполнения контракта нарушены, направлена претензия исполнителю).
- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт электропроводки актового и спортивного зала МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 (заключен договор на разработку ПСД 31.03.2021 г., срок исполнения 20.06.2021. с учетом прохождения гос. экспертизы. Стоимость 195,0 тыс. рублей. Документы направлены на гос. экспертизу).
- Асфальтирование территории МБОУ Бенеvская средняя общеобразовательная школа №7 (Аукцион не состоялся в виду отсутствия заявок. Размещен повторно).
- Капитальный ремонт АПС МБОУ Сокольчинская средняя общеобразовательная школа №3 (Аукцион прошел, подписан контракт 03.06.2021г. Срок исполнения 30 дней).
- Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Сокольчинская средняя общеобразовательная школа №3 (Аукцион прошел 03.06.2021 г., подписан контракт Срок исполнения 60 дней).
- Капитальный ремонт АПС МБОУ Валентиновская средняя общеобразовательная школа №5 (Аукцион прошел 01.06.2021 г., подписан контракт Срок исполнения 30 дней).
- Капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения МБОУ Валентиновская средняя общеобразовательная школа №5 (Аукцион состоится 15.06.2021 г.).
- Капитальный ремонт АПС МБОУ Бенеvская средняя общеобразовательная школа №7 (Аукцион состоялся 10.06.2021 г., срок исполнения контракта 30 дней).
- Капитальный ремонт АПС МБОУ Киевская основная общеобразовательная школа №8 (готовится аукционная документация).
- Капитальный ремонт АПС МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11 (аукцион 11.06.2021 г.).

Начальник управления образования



М.Э. Галаган