

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 5

17 апреля 2023 года

Присутствовали:

- Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа
- Секретарь: И.В.Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа
- Члены комиссии
- И.Р.Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления
 - К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;
 - Н.А.Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;
 - Д.В. Стышова И.о. заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа;
 - Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;
 - Е.В. Смирнова, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа;
 - М.Э.Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

На заседании присутствует 9 из 17 членов комиссии. Кворум имеется.

I. О кадастрировании земельного участка придомовой территории и сбор подписей жителей дома по адресу: с.Лазо, ул.Ключевая, д. 24
(Е.В.Смирнова, Д.В. Стышова)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. В газете «Синегорье» размещено объявление о проведении собрания с голосованием за местоположение границ земельных участков, которое состоится 25.04.2023 года.

II. О ходе реализации объектов в Лазовском муниципальном округе за счет средств местного бюджета

(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту резервуара котельной № 5/1 РВС-1000, котельной № 5/2, РВС-1000, аукционы состоялись, подписание контракта.
2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, аукцион на ремонт дороги ул. Ленинская состоялся, подписание контракта.
3. Капитальный ремонт котла: получены коммерческие предложения, ведется работа по подготовке описания объекта закупки.
4. Устройство остановочной площадки, пешеходных переходов и искусственных неровностей ул. Центральная, пгт Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края- аукцион размещен, окончание подачи заявок 21.04.2023 г.

III. О ходе реализации местного инициативного бюджетирования

(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению муниципального проекта «Мы вместе. Планируем бюджет» - ремонт тротуара в с. Лазо — аукцион размещен, окончание подачи заявок 18.04.2023 г.

IV. О ходе реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи.

(К.В. Суханов . Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению «Твой проект» устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, заказчик определен (ООО «СпецСнаб») заключен муниципальный контракт № 0120600003023000009-01 от 24.03.2023 г. Работы согласно графика, выполняются в 2 этапа: 1 этап с момента подписания контракта по 31.05.2023 г., 2 этап с 01.06.2023 г. по 30.07.2023 г.. в настоящее время ведутся работы.

Отделу жилищно-коммунального хозяйства обновить график авансирования работ.

2. По направлению «Твой проект» ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи заключен муниципальный контракт № 08206000021230000060001 от 20.03.2023 г. с ИП «Шабурникова И.С.» в настоящее время ведутся работы.

V. О ходе реализации Национального проекта "Образование" Успех каждого ребенка

(М.Э. Галаган)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 5, с. Валентин заключены контракты № 02-01-03/1, № 02-01-03/2, № 02-01-03/3 от 14.03.2023 г. на капитальный ремонт спортивного зала (отопление, водоснабжение, канализация), МБОУ СОШ

с. Валентин (ИП «Емельяненко А.В.) работы согласно контракта начинаются с 02.07.2023 г. по 05.08.2023 г.

2. Заключен контракт на капитальный ремонт полов спортивного зала МБОУ Валентиновской школы № 5 (полы) с ИП. «Шабурникова И.С.», работы согласно контракта начинаются с 02.07.2023 г. по 05.08.2023 г.

VI. О ходе реализации Национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни,

(Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Муниципальный контракт № 08206000021230000080001 на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) контракт подписан, срок выполнения 07.06.2023 г..

2. Муниципальный контракт № 08206000021230000070001 на выполнение работ по устройству площадки ГТО (без монтажа оборудования) заключен, срок выполнения 30.05.2023 г..


3. Заключены муниципальные контракты на поставку спортивного оборудования, инвентаря и иного имущества для развития массового спорта (поставка коньков, палок для занятий скандинавской ходьбой, инвентаря для лыжного спорта, стоек стеллажей для хранения лыж).

По вопросу поставки стоек стеллажей для хранения лыж в настоящее время у подрядчика возникли трудности с приобретением металла, вопрос находится на контроле.

Заключительное слово Шлапунова Ирина Ринадовна: следующее заседание состоится 10.05.2023 года все вопросы остаются на контроле, руководителям отделов подготовить табличные формы отчетов не позднее 04.05.2023 г.

Председатель проектного
комитета

Секретарь заседания





С.П. Осипов

И.В. Нагайцев

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 4

27 марта 2023 года

Присутствовали:

Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа

Секретарь: И.В.Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии

И.Р.Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления

К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;

Н.А.Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;

А.Э.Фурман, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа;

Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

Е.В. Смирнова, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа;

В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского округа;

М.Э.Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

На заседании присутствует 10 из 17 членов комиссии. Кворум имеется.

I. О кадастрировании земельного участка придомовой территории и сбор подписей жителей дома по адресу: с.Лазо, ул.Ключевая, д. 24

(Е.В.Смирнова, А.Э.Фурман)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. В газете «Синегорье» размещено объявление о проведении собрания с голосованием за местоположение границ земельных участков, которое состоится 25.04.2023 года.

II. О ходе реализации объектов в Лазовском муниципальном округе за счет средств местного бюджета
(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По капитальному ремонту резервуара котельной № 5/1 РВС-400, котельной № 5/2 РВС-1000, проводится работа по корректировке описания объекта закупки. Отделу жилищно-коммунального хозяйства сформировать документы для проведения закупочных процедур до 10.04.2023 года.
2. Проектно-сметная документация на ремонт дороги ул.Ленинская находится на корректировке. Отделу жилищно-коммунального хозяйства запросить коммерческие предложения по внесению изменений в ПСД (выделение отдельного земельного участка для ремонта дороги). Формирование документов для проведения закупочных процедур до 10.04.2023 года.

III. О ходе реализации местного инициативного бюджетирования
(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению муниципального проекта «Мы вместе. Планируем бюджет» - ремонт тротуара в с.Лазо - подготовлена смета и подготавливается описание объекта закупки. Отделу жилищно-коммунального хозяйства сформировать документы для проведения закупочных процедур до 03.04.2023 года.

IV. О ходе реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи.

(К.В. Суханов . Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению «Твой проект» устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, заказчик определен (ООО «СпецСнаб») заключен муниципальный контракт № 0120600003023000009-01 от 24.03.2023 г. Работы согласно графика, выполняются в 2 этапа: 1 этап с момента подписания контракта по 31.05.2023 г., 2 этап с 01.06.2023 г. по 30.07.2023 г.. настоящее время ведутся подготовительные работы.

Отделу жилищно-коммунального хозяйства обновить график авансирования работ.

2. По направлению «Твой проект» ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи заключен муниципальный контракт № 08206000021230000060001 от 20.03.2023 г. с ИП «Шабурникова И.С.» работы согласно контракта начинаются с даты подписания контракта по 15.06.2023 г.

V. О ходе реализации Национального проекта "Образование" Успех каждого ребенка

(М.Э. Галаган)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 5, с. Валентин заключены контракты № 02-01-03/1, № 02-01-03/2, № 02-01-03/3 от 14.03.2023 г. на капитальный ремонт спортивного зала (отопление, водоснабжение, канализация), МБОУ СОШ с. Валентин (ИП «Емельяненко А.В.) работы согласно контракта начинаются с 02.07.2023 г. по 05.08.2023 г.

2. Ведется работа по определению подрядчика на замену вентиляции спортивного зала МБОУ СОШ № 5 с. Валентин.

VI. О ходе реализации Национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни,

(Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Муниципальный контракт № 08206000021230000080001 на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) находится в стадии подписания обеими сторонами.

2. Муниципальный контракт № 08206000021230000070001 на выполнение работ по устройству площадки ГТО (без монтажа оборудования) заключен, в настоящее время находится на подписании.

Заключительное слово Шлапунова Ирина Ринадовна: следующее заседание состоится 27.03.2023 года все вопросы остаются на контроле, руководителям отделов подготовить табличные формы отчетов не позднее 05.04.2023 г.

Председатель проектного
комитета



С.П. Осипов

Секретарь заседания



И.В. Нагайцев

