

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 12

04 сентября 2023 года

Время и место проведения заседания

«14 часов 15 минут»

«Кабинет первого заместителя главы администрации Лазовского муниципального округа № 202»

Присутствовали:

Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа

Секретарь: И.В. Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии И.Р. Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления
Н.А. Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;
Д.С. Кадурын, начальник юридического отдела администрации Лазовского муниципального округа;
С.Д. Кузнецов, И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округа;
Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;
М.Э. Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;
К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа.

На заседании присутствует 9 из 14 членов комиссии. Кворум имеется.

Повестка заседания комитета:

1. Информация центра культуры о ходе реализации национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни. Площадка ГТО.
2. Информация отдела ЖКХ по объектам : благоустройство придомовой территории с.Лазо, ремонт тротуара с.Лазо.
3. Информация управления образования по объектам: ремонт спортивного зала, установка теневого навеса детский сад с.Лазо., ремонт спортплощадки и лестниц школа №11 пгт. Преображение.
4. Подведение итогов заседания

Докладчики:

1. И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»- Герасименко Н.А.
2. И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Лазовского муниципального округ- Кузнецов С.Д.
3. Начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа -Галаган М.Э.
4. К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа.

1.Слушали: Герасименко Н.А.

Работы по устройству площадки ГТО (укладка резиновой плитки) недостающую часть плитки завезли, работы на стадии завершения. Банер для брендинга объекта готов, проводится работа для торжественного открытия объекта.

2.Слушали: Кузнецова С.Д.

Работы по благоустройству придомовых территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды»: в ходе исполнения контракта к подрядчику есть претензии как по срокам исполнения , так и к добросовестности качества исполнения работ. Контракт по договоренности сторон решено расторгнуть, на завершение работ (асфальтирование придомовой территории) провести закупочные процедуры, ведется поиск подрядчика.

Ремонт тротуара: выполнены работы по укладке бордюра и асфальтированию. Работы по устройству металлических пешеходных ограждений ведутся, срок окончания 14 сентября 2023 года.

Работы по устройству контейнерных площадок на территории ЛМО подрядчиком ИП «Емельяненко А.В.» начаты с нарушением сроков.

Работы по благоустройству территории скейт-площадки п. Преображение, ремонт автомобильной дороги 30 Лет Победы пгт. Преображение, ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская, п. Преображение подрядчик АО «Примавтодор» не приступил. В ходе обсуждения исполнения договоров, было принято решение написать подрядчику претензионное письмо.

3. Слушали: Галаган М.Э.

В ходе реализации национального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта «Образование»: работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ Валентиновской СОШ №5 (полы) исполнитель ИП Шабурникова И.С. - произведен демонтаж полов, работы по устройству новых полов не ведутся, проводится процедура расторжения контракта. Ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками на завершение работ по ремонту спортивного зала.

Работы по капитальному ремонту спортплощадки и лестниц МБОУ Преображенская средняя школа № 11 в стадии завершения.

4. Слушали: Суханова К.В.

ПСД замена резервуара проводится работа для прохождения экспертизы.

Национальный проект "Жилье и городская среда" проведена работа по кадастрированию земельного участка.

5. Решение: Осипов С.П.

В повестку дня следующего заседания 18.09.2023 года включить вопросы:

1. Определение подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ Валентиновской СОШ №5 (полы).
2. Определение подрядчика на выполнение работ по асфальтированию придомовых территорий.
Нагайцеву И.В. держать на контроле вопрос 1 и 2.
3. Отделу ЖКХ направить письма в адрес руководства АО «Примавтодор» по вопросу срока выполнения работ по заключенным контрактам.

Председатель проектного
комитета





С.П. Осипов

Секретарь заседания

И.В. Нагайцев