

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета
Лазовского муниципального округа

№ 4

27 марта 2023 года

Присутствовали:

Председатель: С.П.Осипов, первый заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа

Секретарь: И.В.Нагайцев, главный специалист отдела экономики ФЭУ администрации Лазовского муниципального округа

Члены комиссии

И.Р.Шлапунова, заместитель главы администрации – начальник финансово-экономического управления

К.В. Суханов, заместитель главы администрации Лазовского муниципального округа;

Н.А.Герасименко, И.о. директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;

А.Э.Фурман, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа;

Е.Н. Афанасьева, начальник отдела закупок и сметных расчетов администрации Лазовского муниципального округа;

Е.В. Смирнова, И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа;

В.В. Поднебеский, заместитель председателя Думы Лазовского округа;

М.Э.Галаган, начальник управления образования администрации Лазовского муниципального округа;

На заседании присутствует 10 из 17 членов комиссии. Кворум имеется.

I. О кадастрировании земельного участка придомовой территории и сбор подписей жителей дома по адресу: с.Лазо, ул.Ключевая, д. 24

(Е.В.Смирнова, А.Э.Фурман)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. В газете «Синегорье» размещено объявление о проведении собрания с голосованием за местоположение границ земельных участков, которое состоится 25.04.2023 года.

II. О ходе реализации объектов в Лазовском муниципальном округе за счет средств местного бюджета
(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По капитальному ремонту резервуара котельной № 5/1 РВС-400, котельной № 5/2 РВС-1000, проводится работа по корректировке описания объекта закупки. Отделу жилищно-коммунального хозяйства сформировать документы для проведения закупочных процедур до 10.04.2023 года.
2. Проектно-сметная документация на ремонт дороги ул.Ленинская находится на корректировке. Отделу жилищно-коммунального хозяйства запросить коммерческие предложения по внесению изменений в ПСД (выделение отдельного земельного участка для ремонта дороги). Формирование документов для проведения закупочных процедур до 10.04.2023 года.

III. О ходе реализации местного инициативного бюджетирования
(К.В.Суханов)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению муниципального проекта «Мы вместе. Планируем бюджет» - ремонт тротуара в с.Лазо - подготовлена смета и подготавливается описание объекта закупки. Отделу жилищно-коммунального хозяйства сформировать документы для проведения закупочных процедур до 03.04.2023 года.

IV. О ходе реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект", устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи.

(К.В. Суханов . Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. По направлению «Твой проект» устройство детской площадки по адресу: пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8, 9, 10,11,12, заказчик определен (ООО «СпецСнаб») заключен муниципальный контракт № 0120600003023000009-01 от 24.03.2023 г. Работы согласно графика, выполняются в 2 этапа: 1 этап с момента подписания контракта по 31.05.2023 г., 2 этап с 01.06.2023 г. по 30.07.2023 г.. настоящее время ведутся подготовительные работы.

Отделу жилищно-коммунального хозяйства обновить график авансирования работ.

2. По направлению «Твой проект» ремонт сельского дома культуры с. Сокольчи заключен муниципальный контракт № 08206000021230000060001 от 20.03.2023 г. с ИП «Шабурникова И.С.» работы согласно контракта начинаются с даты подписания контракта по 15.06.2023 г.

V. О ходе реализации Национального проекта "Образование" Успех каждого ребенка

(М.Э. Галаган)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 5, с. Валентин заключены контракты № 02-01-03/1, № 02-01-03/2, № 02-01-03/3 от 14.03.2023 г. на капитальный ремонт спортивного зала (отопление, водоснабжение, канализация), МБОУ СОШ с. Валентин (ИП «Емельяненко А.В.) работы согласно контракта начинаются с 02.07.2023 г. по 05.08.2023 г.

2. Ведется работа по определению подрядчика на замену вентиляции спортивного зала МБОУ СОШ № 5 с. Валентин.

VI. О ходе реализации Национального проекта "Демография" Спорт-норма жизни,

(Н.А. Герасименко)

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

1. Муниципальный контракт № 08206000021230000080001 на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) находится в стадии подписания обеими сторонами.

2. Муниципальный контракт № 08206000021230000070001 на выполнение работ по устройству площадки ГТО (без монтажа оборудования) заключен, в настоящее время находится на подписании.

Заключительное слово Шлапунова Ирина Ринадовна: следующее заседание состоится 27.03.2023 года все вопросы остаются на контроле, руководителям отделов подготовить табличные формы отчетов не позднее 05.04.2023 г.

Председатель проектного
комитета



С.П. Осипов

Секретарь заседания



И.В. Нагайцев

